

## Straßenbauprogramm 1

Ortsteil	Straßenname	aktueller Stand 20.12.2017	Bemerkungen
Rodheim	An der Mergel	Fertiggestellt Ende Oktober 2017	
	Klappergasse	Fertiggestellt Mitte November 2017	
	Wetteraustraße	Kanal- und Wasserleitung abgeschlossen, Einbau von Schottertragschicht	Pflastereinbau ab Januar 2018
Ober-Rosbach	Raiffeisenstraße ( Kreuzungsbereich)	Fertiggestellt Anfang November 2017	
	Hopfgartenstraße	Fertiggestellt Anfang Dezember 2017	
	Schützenrain	Kanal- und Wasserleitung abgeschlossen, Einbau von Schottertragschicht	Pflastereinbau ab Januar 2018
	Am Salzberg	Kanalbau abgeschlossen, Einbau Wasserleitung, Einbau Schottertragschicht	Pflastereinbau ab Januar 2018
	Querstraße (Sanierung Kanal)	Herstellung Hausanschlüsse an Kanal	Pflastereinbau ab Januar 2018 Schlauchliner + Berstanlage
	Baidergasse (Sanierung Kanal)		Beginn der Arbeiten nach Fertigstellung Kanalarbeiten Querstraße
Nieder-Rosbach	Gerh.-Hauptmann-Straße	Fertiggestellt Anfang Dezember 2017	
	Zufahrt Ober-Wöllstädter-Straße	Fertiggestellt Mitte Dezember 2017	
	Taunusblick	Kanal- und Wasserleitung abgeschlossen, Einbau von Schottertragschicht	Pflastereinbau ab Januar 2018

### Anmerkungen:

Die noch im Bau befindlichen Maßnahmen werden über die Feiertage, bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten im Januar 2018, winterfest gemacht.

Etwaige Aufbrüche werden geschlossen, die Befahrbarkeit wird hergestellt.

Als Fertigstellungstermin der einzelnen Maßnahmen ist der Februar 2018 vorgesehen.

Die Kanalsanierungsmaßnahme Querstraße / Baidergasse soll im März 2018 abgeschlossen werden.